

نقشه های تاسیسات مکانیکی

گزارش تجمعی آخرین وضعیت نقشه های معماری پروژه ایران

۹۸/۰۸/۰۷ الی ۹۸/۰۸/۰۱

پیشرفت واقعی

۰%

پیشرفت برنامه ای

۱۰۰%

انصراف

۱۰۰%

- روز ۰ * نقشه های سازه
- روز ۰ * نقشه های تاسیسات
- روز ۰ * نقشه های برق
- روز ۳۰ * کارفرما
- روز ۰ * عوامل غیرمترقبه
- روز ۰ * تعطیلات مجاز
- روز ۳۰ * تاخیرات غیر مجاز

نقشه های فاز دو عملاً آغاز نگردیده و هنوز نقشه های فاز یک در حال انجام می باشد

۹۸/۰۸/۰۱ الی ۹۸/۰۷/۲۱

گزارش تحلیلی هفته گذشته

ردیف	برنامه کاری	درصد تحقق	مسئول	تاخیرات غیرمجاز		تاخیرات غیرمجاز	
				علت	روز	علت	روز
۱	ارائه جانمایی داکتها	۱۰۰	مهندس علی اکبری				
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							
۹							
۱۰							

۹۸/۰۸/۰۷ الی ۹۸/۰۸/۰۱

برنامه هفته آینده

ردیف	برنامه کاری	مسئول	پیش نیازها و توضیحات
۱	تائید و تصویب جانمایی داکتها براساس تغییرات معماری	مهندس علی اکبری	برگزاری جلسه حضوری با دفتر فنی
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			
۷			
۸			
۹			
۱۰			

۹۸/۰۸/۰۷ الی ۹۸/۰۸/۰۱

تحلیل SWOT

نقاط قوت :
نقاط ضعف :
فرصتها :
تهدیدها :