


نقشه های معماری

گزارش تجمعی آخرین وضعیت نقشه های معماری پروژه ایران

۹۸/۰۸/۰۷ الی ۹۸/۰۸/۰۱

<p>پیشرفت واقعی</p> 	<p>پیشرفت برنامه ای</p> <p>۱۰۰%</p> <p>انصراف</p> <p>۱۰۰%</p>	۰ روز * نقشه های سازه	<p>نقشه های فاز دو عملاً آغاز نگردیده و هنوز نقشه های فاز یک در حال انجام می باشد</p>
		۰ روز * نقشه های تاسیسات	
		۰ روز * نقشه های برق	
		۳۰ روز * کارفرما	
		۰ روز * عوامل غیرمترقبه	
		۰ روز * تعطیلات مجاز	
۳۰ روز * تاخیرات غیر مجاز			

گزارش تحلیلی هفته گذشته

۹۸/۰۸/۰۱ الی ۹۸/۰۷/۲۱

ردیف	برنامه کاری	درصد تحقق	مسئول	تاخیرات غیرمجاز		تاخیرات غیرمجاز	
				علت	روز	علت	روز
۱	اصلاح نقشه های معماری	۱۰۰	مهندس حسین زاده	-	۰	-	۰
۲	تحويل نقشه های معماری به مشاوران تاسیسات	۱۰۰	مهندس حسین زاده	-	۰	-	۰
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							
۹							
۱۰							

برنامه هفته آینده

۹۸/۰۸/۰۷ الی ۹۸/۰۸/۰۱

ردیف	برنامه کاری	مسئول	پیش نیازها و توضیحات
۱	اصلاح نقشه های معماری	مهندس حسین زاده	ارائه نقشه های سازه توسط مهندس فراهانی
۲	نهایی کردن جانمایی داکتهای تاسیسات مکانیکی	مهندس حسین زاده	تایید نهایی مشاور تاسیسات مکانیکی (مهندس علی اکبری)
۳	نهایی کردن جانمایی داکتهای تاسیسات برقی	مهندس حسین زاده	ارائه و تایید نهایی مشاور تاسیسات برقی (مهندس همتیان)
۴			
۵			
۶			
۷			
۸			
۹			
۱۰			

تحلیل SWOT

۹۸/۰۸/۰۷ الی ۹۸/۰۸/۰۱

نقاط قوت :
نقاط ضعف :
فرصتها :
تهدیدها :