


نقشه های تاسیسات برقی

گزارش تجمعی آخرین وضعیت نقشه های معماری پروژه ایران

۹۸/۰۸/۰۷ الی ۹۸/۰۸/۰۱

<p>پیشرفت واقعی</p> 	پیشرفت برنامه ای	۱۰۰%	۰ روز * نقشه های سازه	<p>نقشه های فاز دو عملاً آغاز نگردیده و هنوز نقشه های فاز یک در حال انجام می باشد</p>
	انصراف	۱۰۰%	۰ روز * نقشه های تاسیسات	
			۰ روز * نقشه های برق	
			۳۰ روز * کارفرما	
			۰ روز * عوامل غیرمترقبه	
			۰ روز * تعطیلات مجاز	
		۳۰ روز * تاخیرات غیر مجاز		

گزارش تحلیلی هفته گذشته

۹۸/۰۸/۰۱ الی ۹۸/۰۷/۲۱

ردیف	برنامه کاری	درصد تحقق	مسئول	تاخیرات غیرمجاز		تاخیرات غیرمجاز	
				علت	روز	علت	روز
۱	ارائه جانمایی داکتهای تاسیساتی	۰	مهندس همتیان	-	۵		
۲	گزارش تحلیلی BusDuct	۰	مهندس همتیان	-	۱۲		
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							
۹							
۱۰							

برنامه هفته آینده

۹۸/۰۸/۰۷ الی ۹۸/۰۸/۰۱

ردیف	برنامه کاری	مسئول	پیش نیازها و توضیحات
۱	ارائه جانمایی داکتهای تاسیساتی		
۲	گزارش تحلیلی BusDuct		
۳			
۴			
۵			
۶			
۷			
۸			
۹			
۱۰			

تحلیل SWOT

۹۸/۰۸/۰۷ الی ۹۸/۰۸/۰۱

نقاط قوت :
نقاط ضعف :
فرصتها :
تهدیدها :