

# نقشه های فاز سه

گزارش تجمعی آخرین وضعیت نقشه های معماری پروژه ایران

۹۸/۰۷/۲۰ الی ۹۸/۰۷/۲۷

<p>پیشرفت واقعی</p> <h1>۰,۷۶ %</h1>	<p>پیشرفت برنامه ای</p> <p>۰,۴۵ %</p> <p>انصراف</p> <p>۳۱ %</p>	۴ روز * نقشه های سازه	<p>نقشه های معماری پروژه ایران به دلیل عدم تعیین تکلیف مشاور مربوطه با وقفه مواجه گردیده و عملاً تغییرات مربوطه توسط واحد فنی ستادی مجموعه در حال ترسیم و طراحی میباشد . با توجه به زمان باقیمانده تا شروع عملیات اجرایی تیغه چینی ، پیشنهاد میگردد نسبت به جذب مشاور معماری جهت ترسیم نقشه های فاز دو اقدامات مقتضی انجام پذیرد.</p>
		۵ روز * نقشه های تاسیسات	
		۶ روز * نقشه های برق	
		۴ روز * کارفرما	
		۳ روز * عوامل غیرمترقبه	
		۲ روز * تعطیلات مجاز	
۲ روز * تاخیرات غیر مجاز			

گزارش تحلیلی هفته گذشته

۹۸/۰۷/۲۰ الی ۹۸/۰۷/۲۷

ردیف	برنامه کاری	درصد تحقق	مسئول	تاخیرات غیرمجاز	
				علت	روز
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					
۸					
۹					
۱۰					

برنامه هفته آینده

۹۸/۰۷/۲۰ الی ۹۸/۰۷/۲۷

ردیف	برنامه کاری	مسئول	پیش نیازها و توضیحات
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			
۷			
۸			
۹			
۱۰			

تحلیل SWOT

۹۸/۰۷/۲۰ الی ۹۸/۰۷/۲۷

نقاط قوت :
نقاط ضعف :
فرصتها :
تهدیدها :